홍대문화관광특구 지주식 안내판 철거 계획(안)

2026. 10. / 관광정책과 관광시설팀

홍대문화관광특구 내 철거 의뢰된 지주식 안내판 7개소를 철거하고 관련 전기설비를 안전하게 마감하여 대상 시설과 주변 현장을 정리하고자 함.

I. 추진개요

1. 추진근거 및 검토자료

- 관광정책과 관광시설팀의 「지주식 안내판 철거 의뢰」 자료: 지주식 안내판 7개 철거 및 전기 관련 마감.
- 「견적서(홍대문화관광특구 지주식 안내판 철거 전기공사)」: ㈜국민전력기업, 2026. 10. 13., 합계 2,970,000원.
- 의뢰 문서번호 및 관련 방침·예산 근거: [확인 필요].

2. 추진방향

- 의뢰서에 표시된 안내판만 철거하고 가로등·정류소·전광판·분전함 등 존치 시설은 보호한다.
- 작업 전 시설 관리자와 전원 공급 경로 및 정전 범위를 확인하여 다른 시설의 기능에 지장이 없도록 한다.
- 철거·전기 마감·반출·폐기물 처리 범위를 계약 전에 확정하고, 작업 완료 후 위치별 확인 및 준공검사를 실시한다.

II. 세부 추진계획

1. 공사개요

구분	내용
공사명	홍대문화관광특구 지주식 안내판 철거 전기공사
위치	홍대문화관광특구 내 지주식 안내판 7개소
규모	지주식 안내판 7개 철거 및 전기 관련 마감
기간	[확인 필요: 현장조사·시설관리자 협의 후 계약서에 확정]
담당	관광정책과 관광시설팀
계약방법	[확인 필요: 계약부서 검토 후 확정]

2. 위치별 철거 대상

번호	위치	의뢰서 표기 사항
1	어울마당로 155 앞	인근 가로등
2	어울마당로 155-1 앞	인근 가로등
3	어울마당로 136 앞	마포순환열차버스 정류소
4	홍익로3길 1 앞	전광판용 전기 이용
5	와우산로21길 36-3 앞	전광판용 전기 이용
6	잔다리로 17 앞	전광판용 전기 이용
7	어울마당로 47 앞	R6 분전함 이용

※ 표의 연계시설은 의뢰서에 기재된 사항이다. 실제 전원 회로·관리주체·차단 범위는 현장에서 확인한다. 위치도와 현장사진은 원본 철거 의뢰서를 참조한다.

3. 주요 공사내용

- 지주식 안내판 7개 및 견적서상 싸인물 철거.
- VCTF 2.5×3C 케이블 50m 철거: 실제 구간과 존치 회로 여부 확인 후 시행.
- 전기 관련 마감: 철거 후 잔여 배선·관로의 안전한 종단 및 절연·방수 마감, 존치 시설 기능 확인.
- 견적서에 기재된 GW 후렉시블 16Φ 20m의 처리: 철거·존치·교체 등 구체적인 작업범위를 계약 전 확인.
- 철거물 정리·반출 및 폐기물 처리. 재사용품·불용품은 발주기관의 처리 방침에 따라 구분.
- 기초·포장 철거 및 복구의 필요 여부와 범위는 현장조사 후 확정한다. 추가 작업이 필요한 경우 견적 포함 여부와 계약변경 필요성을 검토한다.

4. 현장관리 및 완료 확인

- 작업구역 구획, 보행 유도 및 필요 시 신호수 배치 등 현장 여건에 맞는 통행 안전대책 마련.
- 적격 작업자가 전원 차단·무전압 확인 후 전기작업을 시행하고 존치 회로를 보호.
- 안내판 철거 중 전도·낙하를 방지하고 주변 시설·포장 손상 최소화.
- 7개소별 철거·전기 마감·현장 정리 상태 및 가로등·정류소·전광판 등 존치 시설의 정상 작동 확인.
- 작업 전·중·후 사진과 위치별 완료내역, 폐기물 처리 증빙 등 제출자료를 확인하여 준공검사 실시.

III. 소요예산 및 계약 검토

1. 소요예산(제출 견적 기준)

금2,970,000원(금이백구십칠만원, 부가가치세 포함).

구분	산출내용	금액(원)
안내판 철거 소계	7개소 × 387,000원	2,709,000
절사	견적서상 조정액	-9,000
공급가액	소계에서 절사액 차감	2,700,000
부가가치세	견적서 기재 금액	270,000
합계	공급가액 + 부가가치세	2,970,000

※ 위 금액은 제출 견적액으로 확정된 계약금액이 아니다. 폐기물 처리비 포함은 견적서에 명시되어 있다. 배선·싸인물·후렉시블 작업은 개별 금액이 기재되지 않았으므로 총액에 포함되는 작업범위를 계약 전에 서면 확인한다.

2. 예산 및 계약 검토사항

- 예산과목 및 집행 가능 잔액: [확인 필요].
- 공사 구분, 필요한 등록·자격 및 계약상대자 요건: 계약부서와 확인.
- 견적제출 업체: ㈜국민전력기업. 해당 업체로 계약상대자가 확정된 것은 아님.
- 계약방법·법적 근거, 가격 적정성, 비교견적 및 계약심사·감사·인허가 등 절차의 적용 여부는 담당 부서 검토 후 확정.

IV. 추진일정

단계	주요 내용	일정
사전 확인	위치·철거 범위·회로·존치 시설 및 예산 확인	[확인 필요]
방침·계약 절차	방침 확정, 계약방법 검토 및 계약 체결	[확인 필요]
공사 시행	관리자 협의, 안내판 철거 및 전기 마감	계약서에서 정한 기간
완료·정산	7개소 완료 확인, 준공검사 및 대금 지급 절차	공사 완료 후

V. 행정사항

- 관광정책과 관광시설팀: 현장조사, 시설관리자 협의, 공사범위 및 예산 검토, 감독·검사 관련 업무 수행.
- 계약부서: 계약방법·상대자 요건 및 계약서류 검토, 계약·대금 지급 절차 협의.
- 관계 시설 관리자: 전원 차단·재가동 및 존치 시설 보호·기능 확인 협의.
- 공사 전 확정사항: 공기, 예산과목, 계약방법, 부속 작업의 견적 포함 여부, 기초·포장 처리범위 및 관련 절차.

붙임 1. 홍대문화관광특구 지주식 안내판 철거공사 시방서(안) 1부.

붙임 2. 지주식 안내판 철거 의뢰 자료(위치도·현장사진 포함, 원본 참조) 1부.

붙임 3. 견적서(2026. 10. 13., 원본 참조) 1부. 끝.

※ 본 문서는 제공된 견적서·의뢰서에 기초한 결재 전 초안이다. [확인 필요] 항목과 계약 절차를 검토한 후 확정한다.